

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

**PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL
IÑAPARI 2014**

**RESUMEN EJECUTIVO
LOGROS Y AVANCES AL PRIMER SEMESTRE – 2014**

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

EJECUCIÓN DE OBRAS 2014 – TAHUAMANU

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL BERNARDO CARDOZO FERREYRA-LA COLONIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU

- . Avance físico: 95%
 - . Presupuesto: S/. 2'191,200
 - . Fecha de inicio: 04 de junio de 2013
 - . Fecha de término: mes de julio 2014 (programado)
 - . Modalidad: Por administración directa
- . Comentario: Falta la colocación del cerco perimétrico cuyo proceso de selección del servicio recientemente se ha resuelto.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE IBERIA

- . Avance físico: 1.5%
 - . Presupuesto: s/. 3'600,000
 - . Fecha de inicio: 06 de mayo de 2014
 - . Fecha de término: 02 de noviembre de 2014
 - . Modalidad: Por administración directa
- . Comentario: Se viene concluyendo los trabajos de movimientos de tierras para iniciar los solados y obras de concreto en los cimientos

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. Nº 335 PACAHUARA, UGEL TAHUAMANU

- . Avance físico: 92%
 - . Presupuesto: S/. 1'404,463
 - . Fecha de inicio: 20 de noviembre de 2012
 - . Fecha de término: 15 de diciembre de 2013
 - . Modalidad: Obra por administración directa
- . Observación: La obra se ha concluido y se ha entregado a la población beneficiaria

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEBRI- Nº260, LOS ANGELES DEL DISTRITO DE IBERIA

- . Avance físico: 94% (con este porcentaje concluido)
 - . Presupuesto: S/. 2'398,851
 - . Costo ejecución: S/. 2'198,851
 - . Fecha de inicio: 19 de noviembre de 2012
 - . Fecha de término: 15 de diciembre de 2013
- . Comentario: La obra se concluye con un ahorro de presupuesto de s/. 150,000.00.

CONSTRUCCIÓN DE LA I.E. BASICA REGULAR INICIAL 283 DE SAN LORENZO DISTRITO DE TAHUAMANU

- . Avance físico: 100%
- . Presupuesto: S/. 880,251
- . Presupuesto Ejecutado: S/. 1'150,916
- . Fecha de inicio: 01 de octubre de 2012
- . Fecha de término: agosto de 2013

. Comentario: La obra se encuentra concluida y entregada a los beneficiarios equipada con material didáctico y mobiliario.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 286 CARITAS FELICES DE LA LOCALIDAD DE ALEGRÍA

- . Avance físico: 100%
- . Presupuesto: S/. 1'673,712
- . Costo de obra: S/. 1'648,712
- . Plazo ejecución: 180 días
- . Fecha de inicio: 08 de abril de 2013
- . Fecha termino: 05 octubre de 2013

. Comentario: La obra se ha concluido y entregado a los beneficiarios con equipamiento y mobiliario, en el plazo previsto y ahorro de s/. 25,000.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.B.R. DE ALERTA

- . Avance físico: 95 %
- . Presupuesto: S/. 3'847,986.00
- . Presupuesto Adicional: S/. 270,000.00
- . Fecha de inicio: 29 de octubre de 2012
- . Fecha de término: 18 diciembre de 2013
- . Modalidad: Por administración directa

. Comentario: La obra ha requerido un adicional de presupuesto debido al gasto excesivo, en la gestión anterior.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.B.R SECUNDARIA DE MENORES JORGE CHAVEZ RENGIFO-PLANCHÓN

- . Avance físico: 29.5%
- . Presupuesto: S/. 3'866,944.09
- . Plazo ejecución: 210 días
- . Fecha de inicio: 12 de marzo de 2014
- . Fecha termino: 12 de octubre de 2014 (programado)

. Comentario: Se tiene concluido todos los trabajos de cimientos y sobre-cimientos, así como un gran avance en las estructuras, lo que garantizará un buen avance en los meses siguientes.

MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. PRIMERO DE MAYO EN LA CIUDAD DE IBERIA

- . Avance físico: 100 %
- . Presupuesto: S/. 6'789,092

- . Costo de ejecución: S/. 4'928,036
- . Ahorro: S/. 1'556,234
- . Fecha de inicio: 15 de octubre de 2012
- . Fecha de término: 10 de diciembre de 2013

. Comentario: Obra concluida y entregada el 13 de diciembre de diciembre de 2013

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASICA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES 24 DE SETIEMBRE DE LA MERCED - DISTRITO DE IBERIA

- . Avance físico: 9.9%
- . Presupuesto: S/. 176,308.70
- . Plazo: 45 días
- . Fecha de inicio: Aun no iniciado físicamente

. Comentario: Se ha realizado el informe de compatibilidad y la adquisición de materiales básicos, los paneles se encuentran en proceso de adquisición.

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA

- . Avance físico: 100%
- . Presupuesto: S/. 496,751.61
- . Fecha de término: 31 de diciembre de 2013
- . Comentario: La obra está concluida y entregada a la población beneficiaria

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA UPIS ANTONIA CAYA DEL CENTRO POBLADO DE PLANCHON

- . Avance físico: 97%
- . Presupuesto: S/. 287,087.15
- . Plazo: 90 días
- . Fecha de inicio: 26 de abril de 2012

. Comentario: Esta meta durante el año 2012 no tuvo avance físico, estando desfasado en el plazo, recién en el año 2013 se reasigna mayores recursos para continuar con los trabajos concluyéndose en abril de 2014

PANELES SOLARES ECOLÓGICOS EN LAS COMUNIDADES DE MADAMA, TORMENTA, SANTA TERESA Y BELLO HORIZONTE - DISTRITO DE LAS PIEDRAS

- . Avance físico: 100%
- . Presupuesto: S/. 282,497.3
- . Fecha de inicio: 26 de abril de 2012
- . Fecha termino: febrero de 2014

. Comentario: Esta meta durante el año 2012 no tuvo ningún avance físico, cuyo plazo era de 90 días, recién en el año 2013 se reasigna presupuesto para continuar los procesos de adquisición y su conclusión en 2014

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU

- . Avance físico: 69.88%
- . Monto contratado: S/. 7'234,935.20

- . Plazo ejecución: 300 días calendario
- . Comentario: Obra en proceso de ejecución.
 - Construcción de 01 pabellón para ambiente administrativo.
 - Construcción de 01 pabellón de aula para primaria (02 niveles) y servicios higiénico.
 - Construcción de 01 pabellón de aula para secundaria (02 niveles) y servicios higiénico, con laboratorios y biblioteca.
 - Construcción de sala de usos múltiples más comedor y servicios higiénicos.
 - Construcción de losa techada con tribunas y patio cívico.
 - Implementación de equipos y mobiliario.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N° 52086 – NIÑA MARIA – REGION MADRE DE DIOS

- . Avance físico: 100.00%
- . Monto contratado: S/. 4'336,632.55
- . Plazo ejecución: 300 días calendario
- . Comentario: Obra concluida.
 - Rehabilitación y mejoramiento de 14 aulas, 02 servicios higiénicos y ambientes administrativos existentes.
 - Construcción de 01 pabellón administrativo.
 - Construcción de 01 aula de usos múltiples, 01 biblioteca, 01 laboratorio de cómputo y laboratorio de ciencias.
 - Construcción de 01 comedor.
 - Construcción de servicios higiénicos del nivel primaria y secundaria.
 - Construcción del cerco perimétrico.
 - Construcción de 01 losa deportiva, tanque elevado, canales de drenaje pluvial.
 - Implementación de equipos de cómputo, equipos de laboratorio e implemento de educación física.

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E B.R N 52094 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO C.P EL TRIUNFO - DISTRITO DE LAS PIEDRAS

- . Avance físico: 21.84%
- . Monto contratado: S/. 8'041,831.00
- . Plazo ejecución: 420 días calendario
- . Comentario: Obra en proceso de ejecución.
 - Construcción de 02 bloques:
 - a. Bloque 01 de dos niveles para nivel primario más servicios higiénicos.
 - b. Bloque 02 de tres niveles para aulas de secundaria más servicios higiénicos.
 - Construcción polideportivo techado.
 - Construcción de cerco perimétrico, veredas, patio y estacionamiento.
 - Instalación de tanque elevado y cisterna.
 - Implementación de equipos de laboratorio y mobiliario.

EJECUCIÓN DE OBRAS 2014 – TAMBOPATA

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL DESVIO KM. 21.5 - NUEVA ALIANZA - QUEBRADA GAMITANA

- . Avance físico: 100 %
- . Presupuesto: S/. 2'251,677.00
- . Costo de obra: S/. 1'823,394.00
- . Fecha de inicio: 15 abril 2013.
- . Fecha de término: 10 diciembre 2013
- . Comentario: Obra concluida con ahorro en su ejecución de S/. 428,283.00, entregado el 12 de diciembre de 2013.

CONSTRUCCIÓN CARRETERA SANTO DOMINGO – LABERINTO

- . Avance físico: 77 %
 - . Avance financiero: 9'652,543.51
 - . Fecha de inicio: 17 de marzo de 2010
 - . Plazo ejecución: 180 días (desfasado)
 - . Fecha termino: julio 2014 (programado)
- . Comentario: En los años 2009-2012 en esta obra se gastó S/.5'804,782.50 (60.1% del ppto. Ejecutado a la fecha) con una ejecución física totalmente deficiente desde todo punto de vista (actualmente judicializado). En esta situación el 23 de julio del 2014 se retoma la ejecución, con la asignación de mayores recursos para el logro de las metas físicas, estando prevista su conclusión en julio 2014.

MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON PIURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

- . Avance físico: 25.0 %
 - . Presupuesto: S/. 8'860,795
 - . Plazo ejecución: 180 días
- . Comentario: Esta obra ha tenido algunos retrasos principalmente por los factores climatológicos no previstos y otros factores sociales.

MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON PUNO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

- . Avance físico: 33.0 %
 - . Presupuesto: S/. 6'632,761.11
 - . Plazo ejecución: 180 días
- . Comentario: En similar circunstancia a la obra del jr. Piura, se ha tenido retrasos principalmente por los factores climatológicos no previstos y otros factores sociales.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y DRENAJE PLUVIAL JR. ICA

- . Avance físico: 0%
- . Avance financiero: 2.0 %
- . Presupuesto: S/.8'943,985.13
- . Plazo ejecución: 180 días

. Comentario: La obra recientemente se ha iniciado con trabajos preliminares, levantamiento topográfico y demolición de veredas. Teniendo programado la ejecución de 03 cuadras en el presente ejercicio.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 70 DE TAMBOPATA

- . Avance físico: 100 %
- . Avance financiero: 81 %
- . Presupuesto: S/. 2'251,677.00
- . Costo de obra: S/. 1'823,394.00
- . Fecha de inicio: 15 abril 2013.
- . Fecha de término: 10 diciembre 2013

. Comentario: Obra concluida con ahorro en su ejecución de S/. 428,283.00, entregado el 12 de diciembre de 2013.

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ

- . Avance físico: 0.20%
- . Avance financiero: 0.18%
- . Presupuesto: S/. 10'545.606.60
- . Plazo ejecución: 480 días

. Comentario: La obra se ha iniciado el 20 de mayo de 2014, con obras provisionales y trabajos preliminares, principalmente con demoliciones.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 336 SARAYACU

- . Avance físico: 92.9% (concluido con este porcentaje)
- . Avance financiero: 90.5%
- . Presupuesto: S/. 1'194,271.00
- . Plazo ejecución: 120 días

. Comentario: La obra ha sido concluida y entregada al sector correspondiente con el avance indicado.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO MENOR LA JOYA

- . Avance físico: 109% (concluido con este porcentaje)
- . Presupuesto: S/. 9'328,690.64
- . Plazo ejecución: 120 días (desfasado)

. Comentario: La obra se recibe el 2013 retrasada, desfinanciada y con problemas técnico administrativos, la asignación de mayores recursos para el logro de las metas del proyecto

CONSTRUCCIÓN COLISEO CERRADO DE PUERTO MALDONADO

- . Avance físico: 109 %
- . Presupuesto: S/. 21'500,514
- . Fecha conclusión: noviembre del 2013

. Comentario: La obra se recibe con plazo vencido y con avance físico retrasado. La causa principal el incumplimiento del contrato de la cobertura que ha retrasado la ejecución de partidas principales (losa deportiva, instalación de bancas, acabados). Se asignado presupuesto adicional para su conclusión s/. 1'644,000.00

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERÍO SARAYACU

. Avance físico: 24.6%
. Presupuesto: S/. 1'040,329.6
. Plazo ejecución: 120 días
. Comentario: En el mes se vienen ejecutando el izamiento de postes y tendido de redes

INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES ECOLÓGICOS EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL PROGRESO DEL DISTRITO DE INAMBARI

. Avance física: 93%
. Presupuesto: S/. 174,743.62
. Plazo ejecución: 45 días
. Comentario: Obra concluida por entregar a la población beneficiaria

INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA ASOCIACIÓN PROGRESO INT. KM. 83 CARRETERA INTEROCÉANICA-DISTRITO DE INAMBARI

. Avance físico: 17%
. Presupuesto: S/. 609,384.15
. Plazo ejecución: 90 días

AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO

. Avance físico: 91.3%
. Presupuesto: S/. 4'281,884.90
. Plazo ejecución: 300 días (iniciado el 8 de febrero del 2012)

. Comentario: En el presente año la obra se ha paralizado por factores climatológicos y por la falta de saneamiento del terreno para la ejecución de la planta de tratamiento de aguas servidas, situaciones que se han superado, se han reiniciado los trabajos.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R. CUNA JARDIN LAS ARDILLITAS EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE TAMBOPATA

. Avance físico: 100.00%
. Monto contratado: S/. 1'429,107.36
. Plazo ejecución: 90 días calendario
. Comentario: Obra concluida.

- Construcción de 03 módulos prefabricados para aulas más sus servicios higiénicos.
- Construcción de modulo prefabricado para comedor y cocina.
- Construcción de módulo prefabricado para oficinas administrativas más servicios higiénicos.
- Construcción de cerco perimétrico, veredas, patio y tanque elevado.
- Instalación de juegos para niños.

- Implementación con mobiliario y equipos, laptops para docentes e instrumentos musicales

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE DATOS ESPACIALES

- . Avance físico: 100.00%
- . Monto contratado: S/. 885,200.86
- . Plazo ejecución: 150 días calendario

. Comentario: Obra concluida.

- Construcción de 1er nivel para 04 oficinas más cafetín con servicios higiénicos.
- Construcción de 2do nivel para 04 oficinas más auditorio, almacén y servicios higiénicos.
- Construcción de tanque elevado y cisterna.
- Construcción de veredas y sistema de drenaje pluvial.
- Suministro de equipos de aire acondicionado.

EJECUCIÓN DE OBRAS 2014 – MANU

MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE HUEPETUHE

- . Avance físico: 100 %
- . Presupuesto: S/. 5'303,618

. Comentario: La obra se recibe con plazo vencido, con problemas técnicos y financieros, obra concluida, se ha asignado mayores recursos para su conclusión.

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE HUEPETUHE

- . Avance físico: 100%
- . Presupuesto: S/. 2'998,902
- . Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2011
- . Fecha termino: 31 de diciembre del 2013.

. Comentario: La obra se recibe con plazo vencido y con avance físico retrasado y sin presupuesto, se paraliza por deficiencias en el diseño arquitectónico y recién se reinicia en octubre de 2013 otorgándose presupuesto adicional.

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA

En el I SEMESTRE (ENERO – JUNIO) del año se intervinieron en 21 EXPEDIENTES TÉCNICOS, de los cuales:

- 09 expedientes técnicos se llegaron a culminar a un 100%.
- 03 expedientes técnicos se vienen elaborando en la SGEI.
- 09 expedientes técnicos, en los cuales se están ejecutando el estudio de suelos, topográfico, y diseño arquitectónico. Convenio con OINFES – MINEDU.

Adicionalmente, 03 expedientes técnicos, que se viene ejecutando por contrata.

Algunos proyectos:

- PROYECTO: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEBR N 52034 RAÚL VARGAS QUIROZ DE LA LOCALIDAD DE ALEGRÍA DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA-DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"
- PROYECTO: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA ZONA NORESTE DEL A.A.H.H. 2 DE MAYO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN MADRE DE DIOS"
- PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N° 382 ALEJANDRO TOLEDO, DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MONTE SINAI – UNION CHONTA

Aspectos técnicos: La obra consiste en el mejoramiento de 9.622 kilómetros de carretera a nivel de afirmado con material granular de 0.15 m de espesor, construcción de 15 alcantarillas metálicas TMC de 36", 48" y 72" y 02 puentes de 15 y 20 metros de luz, de construcción compuesta isostáticas con vigas metálicas de sección "I" con tablero de concreto armado de alta resistencia, así como los estribos de los puentes.

Debido a los escasos presupuestal del año 2013, en el presente año se ha logrado culminar esta obra, pese a las condiciones climatológicas adversas de los primeros meses del año.

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ACCESO A LOERO – JORGE CHAVEZ

Aspectos técnicos: la obra consiste en el mejoramiento de 7 kilómetros y construcción de 4 kilómetros de carretera a nivel de afirmado con material granular de 0.15 m de espesor, construcción de 11 alcantarillas metálicas TMC de 36" y 72" y la construcción de 02 rampas de acceso al embarcadero Botafogo y Loero de pavimento rígido con cimentación profunda de concreto armado.

La ejecución de este proyecto beneficiara a más de 8 comunidades dedicadas al turismo ecológico y producción agrícola, siendo este sector el mayor abastecedor de yuca en la región.

ATENCIÓN INMEDIATA DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y FORMULACION DE FICHAS TECNICAS PARA EL INDECI

Acciones inmediatas: La DRTC apoyo con tres camionetas 4x4 y un camión volquete de 15 m³ de capacidad con el respectivo combustible, consumiéndose 1,000 galones de petróleo para la evacuación de los damnificados; asimismo, se hizo entrega de alimentos y vestidos.

Gestiones: Formulación de tres fichas técnicas de actividades de emergencia para la recuperación de la transitabilidad de los tramos críticos de los caminos departamentales afectados por las inundaciones y acceder a los recursos de la reserva de emergencia del INDECI.

Resultados: Aprobación de la transferencia de un presupuesto de s/. 327,514.00 mediante Decreto Supremo N° 101-2014-EF, a la unidad ejecutora transportes, para el alquiler de maquinarias para recuperar la transitabilidad de los tramos críticos de las tres actividades solicitadas, que en el transcurso del presente mes se estará dando inicio.

LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS DEPARTAMENTALES (CONVENIO CON PROVIAS)

Acciones: Para el presente se ha gestionado la transferencia de recursos financieros de PROVIAS descentralizado hasta por el monto de **S/. 1'126,864.00**, para la ejecución de labores de mantenimiento rutinario de todos los tramos de los caminos departamentales de la región de Madre de Dios, los que se detallan:

- Tramo I: Mazuko – Pto. Mazuko – Punquiri – Caychihue – Huepetuhe, S/. 212, 544.00 (37.21 kilómetros)
- Tramo II: Boca Colorado – Punquiri Chico, S/. 215,228.00 (37.68 kilómetros)
- Tramo III: Puerto Maldonado – Embarcadero Loero, S/. 40,613.00 (7.11 kilómetros)
- Tramo IV: Iñapari – Comunidad Nativa Bélgica, S/. 161,535.00 (28.28 kilómetros)

- Tramo V: Iberia – Comunidad Nativa Oceanía, S/. 39,984.00 (7.00 kilómetros)
- Tramo VI: Rio Carbón – Salvación – Shintuya – Itahuania – Nuevo Edén, S/. 456,960.00 (80.00 kilómetros)

Los servicios de mantenimiento rutinario se estarán dando inicio a partir del mes de agosto, ya que actualmente se encuentra en proceso de convocatoria para tercerización de los servicios generando oportunidad a las micro y pequeñas empresas de las zonas donde se ubican los tramos.

Asimismo, permitirá y garantizará la transitabilidad permanente de los seis tramos de los caminos departamentales.

FORMULACION DE PERFILES Y ELABORACION DE EXP. TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

- Mejoramiento vial del Jr. Gonzales Prada de la ciudad De Puerto Maldonado, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata - Madre de Dios
- Mejoramiento vial y drenaje pluvial del Jirón Jaime Troncoso de la ciudad de Puerto Maldonado, provincia de Tambopata - Madre de Dios

Aspectos técnicos: Ambos proyectos consisten en la construcción integral de 18 cuadras con pavimento rígido, debidamente complementadas con canales y alcantarillas de C°A° para evacuación de aguas pluviales, veredas laterales, cruces peatonales, áreas verdes y la rehabilitación de matrices de agua potable y alcantarillado (saneamiento básico).

LOGROS OBTENIDOS EQUIPO MECANICO-2014

CAMION VOLQUETE VOLVO MODELO F-10 MOTOR TD102FL AÑO 1993

Avance de trabajos realizados	: Avance al 95 %
Estado de operatividad	: Inoperativo
Lugar de trabajo	: Trabajos en obra LOERO JORGE CHAVEZ
Ubicación actual	: Talleres de la división de equipo mecánico DEM DRTC

RODILLO INGERSOL RAND MODELO SD 100D MOTOR CUMMINS 4BTA3.9-C CPL0594

Avance de trabajos realizados	: Avance al 100 %
Estado de operatividad	: Operativo
Lugar de trabajo	: Trabajos en obra LOERO JORGE CHAVEZ
Ubicación actual	: Obra LOERO JORGE CHAVEZ

MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120G N° SERIE 87V-3391 REG. 333

Avance de trabajos realizados	: Avance al 30 %
Estado de operatividad	: Inoperativo
Lugar de trabajo	: Trabajos en obra
Ubicación actual	: Talleres de la división de equipo mecánico DEM DRTC

CARGADOR FRONTAL JHON DEERE 644G

Avance de trabajos realizados	: Avance al 90 %
Estado de operatividad	: operativo
Lugar de trabajo	: Trabajos en obra
Ubicación actual	: Talleres de la división de equipo mecánico DEM DRTC

DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE

EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR

- IMPRENTA FARGO HDP5000
- LECTORA DE CODIGO DE BARRAS
- SWITCH
- MONITORES DE VIGILANCIA PARA EL CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA
- SCANNER
- 8 CÁMARAS DE VIGILANCIA

DIVISION DE SEGURIDAD VIAL

- Inicio de actividades del Consejo Regional de Seguridad Vial Madre de Dios (CORESEVI)
- Capacitación a servidores de la región MDD por miembros del Observatorio iberoamericano de
- Seguridad vial
- Jornadas de Capacitación
- Cursos de Educación en Tránsito y Seguridad Vial
- Curso de Educación vial para el peatón.
- V encuentro multisectorial por la seguridad vial SUTRAN

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

Mejoramiento de los Equipos De Telecomunicación de las Comunidades de Yomibato, Shintuya, Diamante, Ishirive y San Juan Grande Provincia Del Manu – Madre De Dios al 100%

Se ha puesto en operatividad las estaciones de Sarayacu, Mavila, Vuelta grande, San Pedro previa reparación de equipos, y se ha verificado el estado de la estaciones de Alerta y Alegría

SUPERVISION Y CONTROL DE LAS COMUNICACIONES

Se logró identificar varias estaciones de la iglesia movimiento misionero mundial Bethel, las cuales operan sin autorización en las localidades de Planchón y Alegría entre otras a las cuales se notificó para que dejen de operar y se entregó la cartilla de orientación para obtener la autorización.

RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA (RDNFO) REGIÓN MADRE DE DIOS

- Interconectará tres (03) capitales de Provincia: Puerto Maldonado, Salvación e Iñapari.
- 398 Kilómetros de Fibra Óptica (aprox.)
- Monto de Inversión (aprox.): \$ 6, 306,610.39
- Empresa: Consorcio TV AZTECA – TENDAI
- Firma de contrato: junio 2014
- Inicio de instalaciones estimada: diciembre de 2014 (estimado)
- Culminación de instalaciones total de la RDNFO: junio de 2016 (estimado)

PROYECTO INTERNET FRONTERAS

- Beneficiará a los Sectores Educación y Salud.
- Consistirá en la Instalación de sistema satelital, computadoras, teléfonos IP e impresoras, para el uso de telefonía e Internet en Instituciones Educativas y en Puestos de Salud.

PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS

APOYO SOCIAL

A través de convenios de cooperación interinstitucional el PEMD apoya a los gobiernos locales y comunidades agropecuarias con maquinaria pesada.

MUNICIPIO DISTRITAL DE IBERIA

- Apoyo con maquinaria pesada para limpieza de calles por su aniversario.
- Apoyo con maquinaria para solucionar el problema en el sistema de bombeo de agua potable

COMUNIDAD ARCA-PACAHUARA

- Apoyo con maquinaria pesada para limpieza de calles.
- Entrega de mochila fumigadora

CONVENIOS

- Firma de convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Proyecto Especial Madre de Dios con la Cooperativa Agrobosque y Organización Suiza Terre Des Hommes Suisse - Perú.
- Firma de acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Parque Nacional Alto Purus y el Proyecto Especial MDD para la instalación de estaciones meteorológicas automatizadas con la finalidad de monitorear las condiciones climáticas y prevenir eventos extremos.
- Convenio cooperativo entre el Proyecto Especial Madre de Dios y el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana IIAP.

PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL BELLO HORIZONTE

METAS 2014:

Una vía de 5.1 km de longitud con 4 metros de ancho de vía.

Un puente Mixto de 25.00 m de luz, Cimentación, zapatas y estribos de concreto armado, vigas metálicas y losa de concreto armado

Avance físico: 20%

Fecha de Inicio: 12 de mayo del 2014

Avance: Trazo, replanteo, limpieza, corte de material suelto, y relleno con material. Perfilada y compactada de sub rasante en zona de corte. Perfilada de talud de corte. Mejoramiento de la sub rasante.

PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL ABEJA

METAS 2014:

Mejoramiento de la calzada de 3.00M. a 4.00Mt en el tramo Km. 2+500 al Km. 7 +400.

Construcción de puente de concreto de 15 metros de longitud.

Construcción de 08 alcantarillas metálicas.

Presupuesto Asignado: S/. 2'122,101

Avance físico: 35%

Avance:

- Limpieza y deforestación, corte de material suelto, y relleno con material de préstamo. Perfilado y compactado de subrasante en zonas de corte. Perfilado de taludes de corte.
- Construcción de Puente de Concreto de L=15m.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE PACAHUARA

METAS DEL PROYECTO: Construcción de un puente de 35 metros de luz, metálico, con losa de concreto armado, ancho de calzada de 3.6 mt, veredas a cada lado de 1.00 mt, barandas metálicas de acero.

Fecha de inicio: 12 de mayo del 2014

Presupuesto Asignado: S/. 2'973,750

Plazo de Ejecución: 270 días

Avance físico: 5.6%

PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL NUEVO PACARAN

METAS DEL PROYECTO:

- Mejoramiento de la calzada de 3.00 metros a 4.00 Metros en el tramo Km. 0-5+000
- Rectificación de pendientes mínimas
- Construcción de cunetas triangulare 1.00x0.50m
- Señalización

Presupuesto Asignado: S/. 1'932,603

Avance físico: 5.47%

Avances: Limpieza y deforestación de la progresiva, corte de material suelto de la progresiva y relleno con material de préstamo.

PROYECTO: SISTEMA DE IRRIGACIÓN PRIMAVERA ALTA – INAMBARI

META: Construcción de 2 KM de canal rectangular de concreto armado

Presupuesto Asignado 2014: S/. 600,000.00

Avances:

- Construcción de 1,140 ml de canal principal
- Empalzamamiento en el barraje móvil de la bocatoma en dos oportunidades por motivo del desborde del rio Jayabe.
- Descolmatación de 5 km del canal principal por efecto del rio Jayabe.
- Mantenimiento de laterales de todo el canal construido.

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS

METAS 2014:

- Construcción de Hangar I y II con un área de 1,710.36 m²
- Construcción de: Oficinas administrativas, caseta de guardianía, taller de mecánica I y II, producción, soldadura, electricidad, vulcanizado, balanceo y mantenimiento preventivo
- Zonas de piques y maniobras con un área de 5,348 m²

Presupuesto Asignado 2014: S/. 2'800,000.00

Fecha inicio: 02 de junio

Avance Físico: 5.7%

Avances: Construcciones provisionales: almacén, oficinas, caseta guardianía, SSHH. Limpieza preliminar, trazo y replanteo, movimiento de tierras (excavaciones para zapatas), concreto armado

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPAYA EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA

ACCIONES

- Escuelas de campo agrícola en manejo técnico productivo y de post cosecha.
- Capacitación en técnicas agrícolas.
- Articulación comercial de la producción con mercados regionales y nacionales.
- Formulación e implementación de herramientas de gestión agro empresarial.
- Desarrollo de capacidades con enfoque agro empresarial.

PROYECTO: SISTEMA DE IRRIGACIÓN PRIMAVERA ALTA-INAMBARI - COMPONENTE: DESARROLLO AGRÍCOLA

Se están realizando actividades como habilitación de tierras (destoconado y arado de tierras), charlas, visitas y días de campo como parte de los trabajos de capacitación y asistencia técnica.

PROYECTO: GESTIÓN DE PROYECTOS - META: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN

Orientado a mejorar el nivel de producción acuícola en la Provincia Tahuamanu, mediante acciones de capacitación, asistencia técnica, construcción de estanques piscícolas con el aporte de los beneficiarios. Se tiene un avance del 28.58%

PROYECTO: GESTIÓN DE PROYECTOS - META: DESARROLLO AGROPECUARIO

Orientado a mejorar el nivel de producción agrícola en la Provincia Tahuamanu, mediante acciones de capacitación, asistencia técnica, mejoramiento de tierras a través de la mecanización (destoconado, gradeo). Se tiene un avance del 12.84%

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MICROZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA TAHUAMANU

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

- Construcción de Infraestructura de Datos Espaciales-Municipal.
- Estudios de Microzonificación Ecológica Económica en los distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu a escala 1/25,000.
- Elaborar planes de ordenamiento territorial en los distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu a escala 1/25,000.
- Elaborar los planes de desarrollo en los distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu a escala 1/25,000.

AVANCES:

- Talleres de sensibilización y difusión del proyecto FOMOT Tahuamanu:
- 1er. Taller "Fortalecimiento de Capacidades para la Microzonificación y Ordenamiento Territorial".

- 2do Taller "Fortalecimiento de Capacidades para la Microzonificación y Ordenamiento Territorial".
- Firma de 03 convenios con cada gobierno local distrito de la provincia e Tahuamanu.

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL EN MADRE DE DIOS PARA EL SIGLO 21

Proyecto estructurado en cuatro programas: Minería, Gestión de Cuencas, Cambio Climático e Infraestructura.

OBJETIVOS

- Mitigar los impactos ecológicos negativos de las prácticas de la minería y recuperar las áreas degradadas por la minería a través de los sistemas agroforestales.
- Establecer un programa de vigilancia ambiental de los servicios ambientales de las cuencas hidrográficas del río Inambari y Tambopata.
- Implementar un sistema de alerta temprana para prever y minimizar los riesgos de incendios durante las sequías y daños debido a inundaciones.
- Poner en práctica planes de gestión territorial con las comunidades a lo largo de la Carretera Inter-oceánica en Madre de Dios.

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL EN MADRE DE DIOS PARA EL SIGLO 21

AVANCES

Programa Minería

Producción de 140,509 plántones de cacao, guaba, bolaina, aguaje en los cuatro (04) viveros agroforestales de Planchón, La Novia, Iberia y Alerta.

Instalación de 123 hectáreas de cacao en sistemas agroforestales en la Provincia de Tahuamanu y en el Distrito de Las Piedras, Tambopata.

151 agricultores beneficiados con el manejo de viveros agroforestales, así como, en siembra, injerto y poda de mantenimiento de la especie cacao.

Programa cambio climático

Se realizaron cuatro (04) estudios de vulnerabilidad al cambio climático en el sector forestal, agrícola, pesquería y patrones de quema, estos estudios son insumos para la formulación de la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) de Madre de Dios.

El PEMD viene impulsando la formulación de la Estrategia Regional de Cambio Climático en Madre de Dios. Se ha suscrito un convenio con CARE Perú.

Programa Cuencas

Se tiene un diagnóstico preliminar sobre la gestión y conservación de fuentes de agua en Arca Pacahuara y Mavila.

Se realizaron dos talleres de capacitación sobre proyectos de conservación, dirigido a fiscales ambientales escolares y al público en general.

Se desarrollaron eventos de sensibilización ambiental dirigidos a alumnos de los colegios de Iberia por el día mundial del medio ambiente.

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

- Mejoramiento del Camino Vecinal Iberia Pacahuara. (85% de avance)
- Mejoramiento de la Carretera Río Carbón Shintuya, Itahuanía-Nuevo Edén. SNIP 94535. En OPI Regional.
- Mejoramiento del Camino Vecinal Sector Centro Piedras – Tahuamanu. (90% de avance)
- Mejoramiento del camino vecinal Tambopata-Infierno-Chonta a nivel de factibilidad- SNIP 79447.
- Rehabilitación y mejoramiento camino vecinal Iberia-República, Tahuamanu. SNIP 148796.
- Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Comunidad Portillo-Puerto Portillo, Distrito de Iberia, Tahuamanu. SNIP 118126.
- Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal, Villa Rocío Santa Elena, Tahuamanu.
- Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Ccarachamayoc-Puerto Portillo, Distrito de Iberia, Tahuamanu. SNIP 171091.
- Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal San Francisco-Puerto Portillo, Distrito de Iberia, Tahuamanu. SNIP 171094.
- Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Villa Primavera-Nueva Esperanza, Distrito de Iñapari, Tahuamanu. SNIP 118124.

GERENCIA GENERAL REGIONAL - AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (AFEP)

DISTRITO DE TAMBOPATA

- VIABLES
 - Mejoramiento vial de los pasajes Las Perlas y Julia Caycho del AA.HH El Bosque, distrito y provincia de Tambopata – Región Madre de Dios
CODIGO SNIP: 290726
MONTO 879,894
 - Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado
CODIGO SNIP: 156697
MONTO 68,788.193
- EN EVALUACIÓN
 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el centro poblado de Otilia, distrito de Tambopata , provincia de Tambopata – Madre de Dios
CODIGO SNIP: 295131
MONTO 1,961.782
 - Fortalecimiento institucional de la sede del Gobierno Regional de Madre de Dios
CODIGO SNIP: 113553
MONTO 62,098.374
- EN FORMULACIÓN
 - Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel primario y secundario en la I.E Nuestra Señora de Las Mercedes del Distrito de Tambopata Madre de Dios
CODIGO SNIP: 254690
MONTO 17,370.653
 - Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del I.S.T.P Jorge Basadre Grohmann – distrito de Tambopata, prov. de Tambopata – región Madre de Dios
EN FORMULACIÓN
 - Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial en 06 instituciones educativas públicas de las localidades urbanas marginales rurales del distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.
EN FORMULACIÓN
 - Mejoramiento de los servicios educativos I.E.B.R N° 52194 C.P Alipio Ponce Vásquez, provincia y distrito de Tambopata, región de Madre de Dios.
EN FORMULACIÓN
 - Pavimentación de veredas en el Centro Poblado La Joya.
EN FORMULACIÓN
 - Concurso FONIPREL 2013 mejoramiento de la prestación de servicios educativos de la I.E.I N° 269 Jardín de Dios En El C.P.M La Joya, distrito y provincia de Tambopata. región de Madre de Dios
EN FORMULACIÓN POR CONSULTORIA

MONTO 44,385 FONIPREL Y 2,337 GOREMAD

- Concurso FONIPREL 2013 mejoramiento de la prestación de servicios educativos iniciales en la ciudad de Puerto Maldonado, distrito y provincia de Tambopata región Madre de Dios -06 I.E.I (I.E.I N°267 Corazón De María, I.E.I N° 317 La Florida, I.E.I 318 Pedro Ruiz Gallo - mi pequeño mundo, I.E.I N °334 Gotitas Del Saber, I.E.I Nuestra Señora Del Rosario, I.E.I Santa Rita De Casia)
EN FORMULACIÓN POR CONSULTORIA
MONTO 130,400 FONIPREL Y 6,846 GOREMAD
- Instalación del servicio de electrificación rural mediante el sistema convencional en asentamientos humanos del sector El Triunfo y el caserío Bajo Madre de Dios margen izquierda, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, región de Madre de Dios
EN FORMULACIÓN
- Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado
EN FORMULACIÓN
- Construcción del camino vecinal Jorge Chávez –Palma Real - Puerto Maldonado distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, región de Madre de Dios
EN FORMULACIÓN

DISTRITO DE LABERINTO

- EN EVALUACIÓN
 - Mejoramiento de la prestación de servicios del puesto de salud de Las Mercedes, distrito de Laberinto. provincia de Tambopata – región Madre de Dios
CODIGO SNIP: 93100
MONTO 2, 375,236
 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el centro poblado de Florida Baja, distrito de Laberinto –Tambopata, Madre de Dios.
CODIGO SNIP: 295062
MONTO 2,212.103
- EN FORMULACIÓN
 - Mejoramiento de los servicios del puesto de salud de El Ponal, distrito de Laberinto provincia de Tambopata – región Madre de Dios

DISTRITO DE MADRE DE DIOS

- EN EVALUACIÓN
 - Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.B.R N° 52229 Daniel Alcides Carrión – provincia del Manu – región Madre De Dios
CODIGO SNIP: 273837
MONTO 11,613.739
- EN FORMULACIÓN
 - Mejoramiento y construcción del camino vecinal Pukiri (Delta 1) a las comunidades nativas de Puerto Luz y San José de Karene, distrito de Madre de Dios – Manu - Madre de Dios.
CODIGO SNIP: 259414
MONTO 16,345.061

DISTRITO DE LAS PIEDRAS

- EN EVALUACIÓN
 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado de la localidad de Alegría – distrito Las Piedras
- EN FORMULACIÓN
 - Instalación y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante redes convencionales centro poblado El Triunfo y Bajo Tambopata, distrito Las Piedras
 - Construcción y mejoramiento del camino vecinal Nueva Vista – Miraflores distrito de Las Piedras. Provincia de Tambopata, región Madre de Dios
 - Instalación del servicio de electrificación rural mediante el sistema convencional en los asentamientos humanos del sector El Triunfo y el caserío Bajo Madre de Dios margen izquierda distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.

DISTRITO DE IBERIA

- VIABLES
 - Mejoramiento de los servicios educativos en la institución educativa Túpac Amaru II N° 52085 nivel primaria y N° 359 nivel inicial, en Iberia – Tahuamanu , región de Madre de Dios
CODIGO SNIP: 290791
MONTO 8,716.621
- EVALUACIÓN
 - Mejoramiento de la oferta de servicios educativos de la I.E.B.R. N° 53004 Miguel Grau nivel primaria distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios
CODIGO SNIP: 291160
MONTO 7,151, 662

DISTRITO DE TAHUAMANU

- EN FORMULACIÓN
 - Mejoramiento de la oferta del servicio educativo inicial de la I.E.I N° 282 Shiringayoc en el distrito y provincia de Tahuamanu – región Madre de Dios
CODIGO SNIP: 279555
MONTO 1,715.005
 - Mejoramiento del camino vecinal La Novia – Nuevo Pacaran del distrito de Tahuamanu provincia de Tahuamanu – región Madre de Dios.
EN FORMULACIÓN
 - Mejoramiento del camino vecinal Tropezón – Unión Pazo Frontera Perú-Bolivia, del distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu – región Madre de Dios.
EN FORMULACIÓN

DISTRITO DE INAMBARI

- EVALUACIÓN
 - Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.B.R N° 52041 José Carlos Mariátegui - centro poblado de Santa Rosa – Distrito Inambari – provincia de Tambopata – región de Madre de Dios.

CODIGO SNIP: 95204
MONTO 9,366.050

- EN FORMULACIÓN
 - Instalación y ampliación del sistema de agua potable e instalación del saneamiento básico en los centros poblados de Primavera Baja, Primavera Alta, Santa Rita Baja , Y Santa Rita Alta, distrito de Inambari, provincia de Tambopata – región Madre de Dios.
EN FOMULACION

A NIVEL REGIONAL DEPARTAMENTAL

- VIABLE
 - Mejoramiento de la capacidad de comunicación y monitoreo para las acciones de defensa civil y seguridad del Centro de Operaciones de Emergencias Regionales del Gobierno Regional de Madre de Dios
CODIGO SNIP: 278483
MONTO 9,997.497
- EVALUACIÓN
 - Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en los principales puntos de entrada nacional e internacional a la región de Madre de Dios
MONTO: 9,085.302
 - Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de peces amazónicos en la región de Madre de Dios
MONTO 6, 684,959
- EN FORMULACIÓN
 - Mejoramiento de las capacidades del gobierno regional para el ordenamiento minero de la minería artesanal y pequeña minería en el departamento de Madre de Dios

A NIVEL TAMBOPATA Y TAHUAMANU

- EN FORMULACIÓN
 - Construcción de la línea de transmisión de 143 kv. Puerto Maldonado – Iñapari en la provincia del Tahuamanu, región Madre de Dios

A NIVEL TAHUAMANU

- Mejoramiento de los servicios de mecanización agraria y piscícola del PEMD – provincia de Tahuamanu – región Madre de Dios
- Instalación de telefonía rural en zonas rurales de la provincia de Tahuamanu de la región de Madre de Dios

A NIVEL TAMBOPATA

- VIABLES
 - Instalación del servicio de energía eléctrica básica mediante sistema fotovoltaico domiciliario en 45 localidades distrito de Tambopata Laberinto, Inambari y Las Piedras, provincia de Tambopata – región Madre de Dios.
CODIGO SNIP: 278578
MONTO: S/. 6,085.072

- Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos de primaria en las Ie N° 52225 Monte Salvado, I.E N° 52242 Puerto Nuevo, I.E N° 52137 de las comunidades nativas de Monte Salvado, Puerto Nuevo y Tipishka de la provincia de Tambopata – región de Madre de Dios
CODIGO SNIP: 276487
MONTO: S/. 3,907.150

A NIVEL TAMBOPATA Y MANU

- EN FORMULACIÓN
 - Recuperación de la bio masa en áreas degradadas por la actividad agrícola en las provincias de Tambopata y Manu de la región de Madre de Dios
CODIGO SNIP: 260908
MONTO: S/. 2,417.151

EN LA PROVINCIA DEL MANU

- Mejoramiento de los servicios agrícolas de la franja agrícola en la provincia del Manu - Madre de Dios
- Creación del servicio de educación inicial en la I.E.I N°403 barrio Paititi en la localidad de barrio Paititi, distrito y provincia de Manu, región de Madre de Dios.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE DE 2014 A NIVEL DE GOBIERNOS REGIONALES

Departamento (Meta)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	Avance %
			Devengado	
01: AMAZONAS	490,628,170	595,933,258	255,113,630	42.8
02: ANCASH	954,983,544	1,061,770,605	448,740,282	42.3
03: APURIMAC	655,670,470	825,672,173	343,940,501	41.7
04: AREQUIPA	1,084,801,354	1,332,267,190	693,517,120	52.1
05: AYACUCHO	825,909,188	1,042,481,353	478,252,747	45.9
06: CAJAMARCA	1,036,401,231	1,254,668,316	564,632,143	45.0
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	756,502,794	865,727,576	470,007,936	54.3
08: CUSCO	1,346,443,811	1,588,112,612	741,762,190	46.7
09: HUANCAMELICA	612,334,574	721,884,927	362,628,085	50.2
10: HUANUCO	666,011,213	797,020,342	358,616,550	45.0
11: ICA	648,620,622	772,609,639	348,151,576	45.1
12: JUNIN	907,837,930	1,095,805,690	498,336,504	45.5
13: LA LIBERTAD	1,133,290,853	1,338,921,909	627,150,610	46.8
14: LAMBAYEQUE	734,584,618	1,021,533,079	460,682,908	45.1
15: LIMA	875,911,963	991,303,539	476,832,599	48.1
16: LORETO	1,077,923,976	1,178,965,053	616,813,132	52.3
17: MADRE DE DIOS	238,303,539	287,828,825	97,408,276	33.8
18: MOQUEGUA	319,998,554	378,782,288	188,605,261	49.8
19: PASCO	323,378,902	449,207,478	186,354,953	41.5
20: PIURA	1,178,825,115	1,275,570,655	595,264,200	46.7
21: PUNO	1,033,347,506	1,226,739,310	542,758,755	44.2
22: SAN MARTIN	749,296,318	973,622,581	482,777,315	49.6
23: TACNA	341,318,448	424,167,153	180,230,895	42.5
24: TUMBES	345,157,410	350,997,168	198,741,493	56.6
25: UCAYALI	457,592,924	563,706,313	245,462,451	43.5

CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE DE 2014 A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	Avance %
			Devengado	
REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL	86,011,263	118,302,711	27,075,881	22.9
SUB REGION MANU	9,116,373	10,013,487	2,740,003	27.4
PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS	20,851,395	21,555,786	7,981,210	37.0
AGRICULTURA	6,876,982	6,591,101	2,531,930	38.4
TRANSPORTES	8,095,435	9,552,711	3,217,928	33.7
EDUCACION	60,408,171	60,936,594	29,786,096	48.9
SALUD	28,828,824	36,766,239	14,174,103	38.6
HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO	18,115,096	24,110,196	9,576,296	39.7

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES REGIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

CATEGORIZACIÓN DE 6 CENTROS POBLADOS AL I-SEMESTRE DE 2014

1. Santa Rosa: Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°184-2014-GOREMAD/PR
2. Dos de Mayo: Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°239-2014-GOREMAD/PR
3. Pukiri: Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°298-2014-GOREMAD/PR
4. Alto Puquiri: Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°319-2014-GOREMAD/PR
5. Caychihue Barraca: Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°318-2014-GOREMAD/PR
6. Alerta: Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°365-2014-GOREMAD/PR

Actualmente se tiene 40 Centros Poblados categorizados y recategorizados, que representa el 59% del total de Centros Poblados existentes.

COLOCACIÓN DE PUNTOS GEODÉSICOS

Al I Semestre se han colocado 10 puntos geodésicos en los siguientes Centros Poblados Categorizados: Iñapari, Iberia, San Lorenzo, Alerta, La Novia, Shiringayoc, Mavila, Alegría, Planchón y Sudadero; que representa el 100% de lo programado, con el fin de corregir errores de medición en el campo, alcanzando una precisión en centímetros o milímetros. Esta información será empleada en diversos proyectos de nivel local, regional y nacional.

CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDE)

Se concluyó con la construcción de local donde funcionará la IDE Madre de Dios, nos encontramos en el proceso de equipamiento. Esta IDE tiene como finalidad: adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar el uso de información geográfica. La IDE se constituye como un laboratorio de Sistemas de Información Geográfica - SIG a nivel departamental, que nos permitirá gestionar adecuadamente el territorio.

AVANCES EN LA FORMULACIÓN DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – OT

- 6 de 11 distritos de Madre de Dios han validado el Plan de Ordenamiento Territorial - OT
- Elaboración de Estudio de Ocupación Espacial de Territorio que define la zona para el desarrollo minero, como zona de tratamiento especial, aprobado en la mesa de solución de conflictos territoriales.
- Creación de comité de Gestión Territorial de Madre de Dios.

DIPLOMADO EN INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES

El diplomado comprende 06 módulos, actualmente se viene ejecutando el quinto módulo de Diplomado sobre metodologías y uso de Infraestructuras de Datos Espaciales y de Sistemas de Información Geográfica - SIG, con el objetivo de formar especialistas que contribuyan a mejorar la Gestión de Territorio de Madre de Dios.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Formulación e implementación de Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre.

- Modificación del Manual de Organización y Funciones (MOF) del Gobierno Regional de Madre de Dios
- MAPRO-2014 elaborado por primera vez y aprobado mediante R.E.R.N°:765-2013-GOREMAD/PR
- Asesoramiento y acompañamiento en el proceso de Formulación de TUPA y MAPRO a nivel de Direcciones Regionales Sectoriales.
- Implementación y Mejoramiento de Software y Aplicativos como el SIGA, SISPER, Base de Datos, Central Telefónica, Correos Institucionales, Sistemas de Red, Página web Institucional, Portal de Transparencia.

SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – OPI

VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS

En el año 2014 se ha viabilizado 34 Proyectos con un monto ascendente a s/. 188'395,117.00, de los cuales el Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Puerto Maldonado es el más resaltante con S/. 68'788,193.00, cuatro (04) proyectos de 9 millones, entre ellos el COER, Mejoramiento Vial de Jaime Troncoso y del Jr. Gonzales Prada, y Saneamiento Físico Rural de la Dirección Regional de Agricultura - DRA. Como proyectos menores a 8 millones, tenemos Centros Educativos en las diversas localidades, vías y caminos vecinales y proyectos de apicultura.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Se tiene en cartera varios proyectos por Evaluar y en Formulación como son la Sede Regional, el IST Jorge Basadre, PIP de Saneamiento, Educativos entre otros. Las cuales son evaluados en campo y en Gabinete

SISTEMA OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (SOSEM)

El SOSEM es un equipo multidisciplinario que entre sus funciones hace seguimiento a las obras en la fase de ejecución y post ejecución.

Los Proyectos en la fase de Inversión se les visitan en cualquiera de sus etapas.

ACCIONES DE PLANEAMIENTO

Actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2014 – 2021 y Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados 2015

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE AVES DE TRASPATIO EN LA PROVINCIA DE MANU, REGIÓN DE MADRE DE DIOS

Presupuesto Total: S/.1'407,447.35

Presupuesto Año 2014: S/. 884,447.00

Inicio de ejecución: octubre - 2013

- Construcción e Instalación de 20 Módulos Demostrativos para aves de postura en 20 Instituciones Educativas en los Distritos Manu y Fitzcarrald. Actualmente en proceso de implementación
- Recepción de 2200 pollos bebes de la línea HY LINE (gallinas de postura) en la Provincia Manu – Villa Salvación, cada Módulos Demostrativo recibirá 100 aves.
- 16 cursos de capacitación a beneficiarios y profesionales.
- 436 visitas técnicas de campo personalizadas a los beneficiarios.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD HORTOFRUTÍCOLA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN EL SECTOR DE ALTA PASTORA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA

OBJETIVO: Buscar una eficiente aplicación del agua de riego para incrementar la productividad de los campos de cultivo.

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 4'896,839.38

PRESUPUESTO POA – 2014: S/. 1'683,799.00

LANZAMIENTO: 21 DE MAYO DEL 2014

Actualmente se viene realizando la licitación de:

- Adquisición de una balsa cautiva, por un monto de S/. 250,000.00 nuevos soles.
- Compra de electrobombas centrifugas y accesorios, por un monto de S/. 582,250.00 nuevos soles.
- Adquisición de geomateriales (geotextil, geomembrana y geocelda), tubos y válvulas, por un monto de S/. 390,152.00 nuevos soles.
- Excavación de línea de impulsión y reservorio, por un monto de S/. 112,000.00 nuevos soles.
- Construcción de campamento y caseta de guardianía, por un monto de 42,480.00 nuevos soles.

PROCOMPITE

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 979,286.0

PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO – JUNIO 2014: S/. 213,851.00

Se dio inicio a la segunda etapa de PROCOMPITE con 07 Planes de negocios en la Madre de Dios

- Asociación de Extractores Forestales y Agropecuarios de La Novia
- Asociación Agroforestales Segunda Etapa de Punkiri Chico - ASASEPC

- Asociación de Productores Agroforestales "EL PARAISO
- Asociación de Castañeros de la Reserva de Tambopata "Los Pioneros" ASCART
- Asociación Tres Fronteras
- Asociación de Productores Esperanza y Revalorización - APER
- Asociación de Carpinteros y Ebanistas El Triunfo

CONVENIO GOREMAD - UNIVERSIDAD ESAN Y PROGRAMA AGROIDEAS

Ejecución al mes de abril al 100% del Convenio con los siguientes resultados:

- 53 Profesionales capacitados en Formulación de Planes de Negocios
- 09 Planes de Negocios Presentados a ESAN para su evaluación

MESA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SANEAMIENTO DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL

- Se consolidó la participación de los sectores estatales, empresariales, organizaciones gremiales y sectores productivos, para solucionar los problemas de la superposición de áreas en las tierras de Madre de Dios.
- Se permitió determinar la superposición de derechos adquiridos de uso de las áreas de las tierras en la región Madre de Dios
- Se formularon propuestas técnicas legales para la solución de conflictos por superposición de derechos adquiridos

MESA TÉCNICA AGRARIA

- Instalación de AGRO RURAL en Madre de Dios
- AGROBANCO implementara nuevas políticas y mecanismo para atender con prioridad el sector agrario
- Institucionalización del Instituto Nacional de Innovación Agraria, como Organismo Descentralizado en Madre de Dios
- Participación del sector agrario en la mesa para la solución de conflictos por superposición de derechos adquiridos

MESA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR SUPERPOSICIÓN DE DERECHOS ADQUIRIDOS

Elaboración de propuestas y acuerdos técnicos legales para mejorar la estrategia de la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

LOGROS Y AVANCES

- Reunión de trabajo en Iñapari con funcionarios de la Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu con la finalidad de instalar una caseta de control sanitario de peces en la localidad de Iñapari y la presencia de SANIPES en la zona de frontera para el otorgamiento de Certificado de Sanidad Pesquera.
- Visita al Lago Castañal, Distrito de Iberia junto con el Presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Iberia, el Presidente de la Comunidad Nueva Oceanía, el Presidente del Comité de Gestión del PNAP-MDD y el representante de AVISA Sociedad Zoológica Fráncfort para realizar una evaluación con el fin de apoyar el Programa de Repoblamiento a solicitud de los Pescadores Artesanales del Tahuamanu.
- Se ha formalizado a 44 pescadores artesanales para que desarrollen actividades de pesca responsable.

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y JEFATURA DE ACUICULTURA

- Emisión de 23 resoluciones y 23 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA)
- Se viene elaborando el Plan Regional de Acuicultura en coordinación con el Ministerio de la Producción
- Se ha firmado un convenio con FONDEPES para que otorgue a la Dirección Regional de la Producción 600,000.00 alevinos que serán entregados a los piscicultores afectados de los ríos Tambopata y Madre de Dios.

DIRECCIÓN DE INDUSTRIA

- Promoción del día nacional del pisco sour
- Implementación del reglamento de la ley N° 29632 ley para erradicar la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para el consumo humano
- Desarrollo del taller triple hélice para iniciar los trabajos con la finalidad de crear un centro de innovación tecnológico (cite).

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

- Conformación de la Mesa de Trabajo: Producto Turístico “Centro de la Ciudad y Corredor Turístico Tambopata” con la finalidad de fortalecer el Turismo Rural Comunitario.
- Instalación de la Mesa Regional Contra la Informalidad en los Prestadores de Servicios Turísticos.
- 03 Talleres de Capacitación con apoyo del Proyecto “Mejoramiento de la Prestación de Servicios de la DIRCETUR” en las ciudades de Puerto Maldonado y Mazuko
- Actividades de sensibilización en “Cultura Turística y Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA)” en la Institución Educativa Guillermo Billinghurst
- Validación del Circuito Turístico La Gran Vuelta
- Participación en la Feria Turística y Gastronómica Perú Mucho Gusto – Pisco 2014
- Presentación del Mapa y Guía de Recursos Turísticos de la Región de Madre de Dios.

DIRECCIÓN DE ARTESANÍA

- Registro de artesanos previa charla de sensibilización por el DIRCETUR en las comunidades nativas de Infierno, Palma Real, Iberia, Bélgica, y Santa Rita Alta.
- Participación en la Expo Feria por el IV Festival del Lobo de Río.
- Reconocimiento a Artesanos de Nuestra Región.

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

- Reconocimiento y Lanzamiento de Plan Operativo del Producto Castaña
- Lanzamiento del Día del Exportador en Madre de Dios, en alianza con PROMPERÚ
- Primer curso de Especialización de Comercio Exterior
- 25 empresas participarán en el Programa RUTA EXPORTADORA, en coordinación con PROMPERÚ

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS

PRESUPUESTO - 2014: S/.150,000.00

AVANCE FISICO: 100.00 %

- Capacitación a 47 Guías Oficiales de Turismo y Operadores Turísticos.
- Promoción de la I Feria Artesanal y Gastronómica, reconocimientos por el día del artesano.
- Taller de Especialización en Comercio Exterior I
- Participación con Stand en la Feria Perú Mucho Gusto – Pisco 2014 en el Área Turismo y Artesanía.
- Registro de 66 Artesanos en 5 Comunidades Nativas.
- Apoyo al IV Festival del Lobo del Río, con charlas educativas y el desfile.
- Seminario Taller Estrategias para un mejor rendimiento laboral y Relaciones Interpersonales.
- Capacitación “Técnicas en calidad y Servicio en Hotelería” en Puerto Maldonado y Mazuco.

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES MINEROS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RÍO MADRE DE DIOS

- Se capacito a 3,924 mineros y se encuentran expeditos para obtener el “Certificado de Capacitación” y podrán cumplir con uno de los requisitos del proceso de formalización minera.
- Se realizó mediciones de la emisión de gas de mercurio en la concesión minera “Sol Naciente V” y alrededor del mercado modelo, utilizando el equipo de analizador de mercurio.
- Orientación en la Ventanilla Única para el proceso de formalización minera.

PRESUPUESTO - 2014: S/. 210,659.00

AVANCE FISICO: 100.00 %

CONCESIÓN MINERA SOL NACIENTE V

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Convenios de cooperación interinstitucional con:

- Municipalidad Distrital de Madre de Dios y Asociación de Criadores de Ganado del Eje Carretero Boca Colorado – Punkiri Chico
- Cooperativa Agraria Cacaotera de Madre de Dios
- Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico-CEDIA, con el objetivo de lograr la ampliación del territorio comunal de las Comunidades Nativas: Santa Rosa de Huacaria, Palotoa Teparo, Shipiteari y Diamante.
- Asistencia Técnica Agropecuaria con la Municipalidad Distrital Inambari.
- Suscripción del Convenio entre el INIA y el GOREMAD a fin de lograr la creación, implementación y posterior funcionamiento de la Estación Experimental Agraria “San Bernardo”

LOGROS Y AVANCES

- 300 Títulos de Propiedad Rural inscritos ante la Oficina de Registros Públicos que fueron entregados a los productores agropecuarios con motivo del Día del Campesino.
- Presentación de 250 expedientes relacionados al procedimiento de inscripción de titulación de la Propiedad Rural a Registros Públicos.
- Lanzamiento de la iniciativa “Buscando el Cacao de Oro del Perú 2014 en la Región de Madre de Dios”, actividad que tiene el objetivo de revalorar el cacao de origen fino y aromático destinado a nichos de mercado a nivel nacional.
- 152 orientaciones técnicas a productores agropecuarios
- Cuatro (4) Reuniones de concertación con productores agropecuarios para generar acuerdos y compromisos para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
- Realización de la “XXV Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Forestal de Iberia 2014” con la participación de instituciones ligadas a la actividad agraria, se expusieron 58 toneladas de maíz amarillo duro, 2.5 toneladas de arroz de diversas variedades y 8 toneladas de otros productos agrícolas (frijol, plátano, frutas y hortalizas). Así mismo ganado vacuno, ovino, porcino, aves, productos agroindustriales, artesanía y forestales.
- Preparación de 45 hectareas de terreno agrícola para producción de cultivos transitorios
- 397 Declaraciones Juradas de ganados vacuno registrados oportunamente.
- 406 Constancias de Posesión y Renovación para fines de Saneamiento Físico Legal de Predios Rurales, Crédito Agropecuario y otros trámites de interés de los productores.
- Quince (15) Costos de Producción Agropecuaria elaborados para brindar atención y orientación a los productores agropecuarios de la región.
- 102 hectáreas de cultivos atendidos con servicios fitosanitarias y 1702 ganados atendidos con acciones zoonosanitarias.

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA AGRARIA MANU PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA MANU

- Instalación de un (1) módulo ECA en la Comunidad Nativa Shipetiari, 0.5 ha de maíz amarillo duro y 0.5 ha de plátano común.
- Introducción de cultivos por cobertura: Mucuna y Kudzu para mejoramiento de suelos y control de malezas.

- Capacitación mediante Pasantía a Tarapoto San Martín con participación de 42 agricultores de la provincia Manu, beneficiándose con el intercambio de experiencias, conocimientos que esta actividad ofreció para mejorar la realización agrícola en sus Sectores.
- Apoyo en la gestión financiera ante el Programa Agro - Negocios de PROCOMPITE en favor de las Comunidades Nativas de Itahuania y Palotoa Teparo, con orientación para la adquisición de dos (2) camiones para transporte y comercialización de productos.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN ÁREAS DEFORESTADAS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS

- Producción de **69,340 plantones agroforestales**, en Viveros de Sudadero y Florida Baja.
- Instalación de tres (3) parcelas demostrativas de sistemas agroforestales de 4 hectáreas cada una en los Sectores Loboyoc, Madama y Fray Martin.
- Diez (10) días de campo.
- Una (1) pasantía a la Región San Martín con 40 agricultores.
- 832 visitas técnicas de campo
- Dos (2) capacitaciones de sensibilización
- Una (1) capacitación técnica
- Cuatro (4) eventos de capacitación en sistemas agroforestales
- Una (1) capacitación en cadenas productivas
- Una (1) capacitación en gestión empresarial
- Dos (2) Visitas guiadas y
- 10,500 cítricos injertados.

PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS OFICINAS AGRARIAS DE TAMBOPATA, LAS PIEDRAS, LABERINTO E INAMBARI

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 6 335 703.00 Nuevos Soles, para 3 Años de ejecución

PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL 2014: S/. 650 000.00 (para ejecutarse de abril a diciembre)

ACCIONES:

- Capacitación a Productores Agrarios de Tambopata y Laberinto
- Construcción de vivero volante
- Llenado con sustrato 11000 bolsas de repique
- Germinado en Almacigo de Semillas de Cacao
- Repique de plántulas de Cacao
- Identificación de Áreas para Instalación de Módulos Demostrativos

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

LOGROS Y AVANCES

- Compromiso formal de Alcaldes Provinciales y Distritales para crear Oficina de Atención a los Niños y Adolescentes (DEMUNAS) mediante ordenanza municipal.
- Compromiso formal de Alcaldes Provinciales y Distritales de crear la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) mediante ordenanza municipal.
- Se declara de INTERÉS REGIONAL la Adecuación Urbanística en espacios públicos y privados de Madre de Dios con el fin de dar accesibilidad a las personas con discapacidad, mediante ORDENANZA N° 010-2013-RMDD/CR.
- Supervisión a Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales.
- Incorporación de la Oficina Regional de Discapacidad (OREDIS) en la estructura orgánica del Gobierno Regional mediante Ordenanza regional.
- Conformación de equipo Técnico para la Formulación e implementación del Plan Regional de acción por la infancia y adolescencia 2014 -2018.
- Conformación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia del Manu, quedando pendiente la creación de los CCONNA en la provincia del Tahuamanu y Tambopata
- Se aprobó el uso del lenguaje sensible al género o lenguaje inclusivo en todo tipo de comunicación oficial, mediante Ordenanza Regional N° 028-2013-MDD/CR.
- Formulación e implementación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades de la Región de Madre de Dios 2012 – 2017

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

- “Mejoramiento de la Calidad del Servicio Para el Bienestar de los Adultos Mayores en la Provincia de Tambopata Región de Madre de Dios”, el proyecto se encuentra en la fase de proyectos de inversión.
- “Disminución de la Incidencia de Desnutrición y Mejoramiento de la Calidad Nutricional en la Población Vulnerable de Madre de Dios”, se encuentra en la fase de reformulación del perfil
- “Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Prevención y Atención de Embarazos en Adolescentes en Madre de Dios” se encuentra en la fase de recopilación de información (diagnostico).
- “Mejoramiento Acceso a Servicios de Prevención y Protección a Víctimas y Personas Vulnerables de la Trata de Personas en Madre de Dios”, se encuentra en fase de perfil.
- "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en los Principales Puntos de Entrada en la Región de Madre de Dios", se encuentra en la fase de perfil

PROYECTO: MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA

Este proyecto ya se encuentra en ejecución con un monto de inversión total de S/. 500,000.00, el proyecto contempla la adecuación del local, adquisición de equipos, la realización de talleres de desarrollo de capacidades, eventos de sensibilización, el dictado de cursos de capacitación en

lenguaje Braille, software Jaws (para facilitar el uso de computadoras para personas con alguna discapacidad relacionada con la visión) y lenguaje de señas.

REACTIVACION DEL CONSEJO REGIONAL DE LA JUVENTUD

Se reactivó el Consejo Regional de la Juventud – CCOREJU de Madre de Dios después de más de tres años en los que estuvo desactivado, el acto fue realizado en las instalaciones de la Institución Educativa Pública “Santa Rosa”.

ACCIONES EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNIDADES NATIVAS

- Se declara zona de tránsito fluvial restringido a la zona de YANAYACU en el Parque Nacional del Manu, entre comunidades de Shipetiari y Diamante.
- Talleres de capacitación sobre consulta previa a los funcionarios del GOREMAD.
- Actividades para el fortalecimiento de la cultura de Madre de Dios con los festivales “SINE DO END DARI” y “AYANDA HUANIRI” (fiesta de mi tierra).
- Se emitieron las ordenanzas O.R. N° 002-2011-GRMDD/CR y O.R.N° 008-2012-GRMDD/CR donde se conforma una Comisión Especial para la protección y defensa de los derechos de los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIAVCI).

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE PIAVCI

- Presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios
- Gerencia Regional de Madre de Dios
- Sub Gerencia de Participación Ciudadana y CC.NN
- Dirección Regional de Salud
- Representante de FENAMAD
- Representante de COHARYIMA
- Representante de COINBAMAD
- Parque Nacional del Manu
- Parque Nacional Alto Purús
- Gerencia Regional de Recursos Naturales Y Gestión del MA.
- Gerencia Regional del Plan, Presupuesto y Acondicionamiento T.
- Municipalidades Provinciales y Distritales Tambopata, Manu y Tahuamanu
- Dirección Regional de Educación
- Dirección Regional de Agricultura
- Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre
- MINAM
- WWF
- ACCA

MESA DE TRABAJO DE LA COMISION DE SALVAGUARDA DE REDD+ EN MADRE DE DIOS

La REDD+ en Madre de Dios está en Proceso de construcción y fortalecimiento de capacidades a la Sub comisión de salvaguarda.

Se institucionalizó la REDD+INDIGENA en Madre de Dios a través de la Ordenanza Regional N°018-2013-RMDD/CR, como entidad propia de las comunidades indígenas.

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DE MADRE DE DIOS

- Se iniciará la construcción de 08 viviendas bajo la modalidad de construcción en sitio, dentro del marco de programas de vivienda.
- Reubicación de asentamientos poblacionales en zonas de Riesgo: C.P. de Fortuna – CENTROMIN -Asociación de agricultores HUANTUPA, comunidad nativa de Puerto Arturo y sector del centro poblado de SARAYACU.
- Convenio con el Ministerio de Vivienda para la formulación de esquemas de ordenamiento urbano.
- Convenio con el fondo Mi Vivienda para constituir a la Dirección de Vivienda como centro autorizado para la inscripción de beneficiarios en centros poblados y en asentamientos humanos de la ciudad.

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO

- Creación de la plataforma regional de agua y saneamiento (CORSABA–MDD)
- Levantamiento fichas SIAS con participación de gobiernos locales.
- Elaboración de un diagnóstico situacional regional en temas de agua y saneamiento
- Creación de nueve (09) áreas técnicas municipales (ATM)
- 31 juntas administradoras de servicio de saneamiento (JASS) constituidas. Capacitación a las juntas administradoras de servicio de saneamiento.
- Realización del Diplomado denominado Gestión Sostenible del Saneamiento Básico Ambiental Rural.
- Elaboración de un (01) PIP para la CN Tres Islas presentado al FONIE para su financiamiento.
- 19 proyectos en materia de Saneamiento Básico para Madre de Dios a través de la R.M. N°161-1012 Vivienda gracias a la suscripción de un convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda

EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

- Implementación de convenios de cooperación interinstitucional en asistencia técnica entre el MVCS y GOREMAD-VIVIENDA
- Coordinaciones para formulación de convenio de cooperación entre el sindicato de construcción civil y la DRVCS

EN MATERIA DE VALORES ARANCELARIOS

Por primera vez los centros poblados de Boca Colorado y Punkiri Chico pueden cobrar los valores oficiales vigentes por concepto de Autoavaluo.

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

- Capacitación a los miembros del Comité Directivo Regional de Prevención y erradicación del Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso
- Curso de capacitación sobre la trata de personas
- Caminata por el día mundial contra el trabajo infantil

INSPECCIONES LABORALES

- Se han realizado 329 acciones de Inspecciones laborales.
- Se han registrado 1,300 trabajadores que no se encontraban registrados en las Planillas de Remuneraciones
- Se han emitido 26 Resoluciones de Multas por la suma de S/. 101,308 por infracciones a las normas socio-laborales.

NEGOCIACIONES COLECTIVAS Y DEFENSA DEL TRABAJADOR

- Se han absuelto 639 consultas a empleadores y trabajadores
- Se tienen 3,701 Contratos Registrados
- Se realizaron 53 Audiencias de Conciliaciones
- Se logró la cancelación de S/. 43,075.03 por concepto de Remuneraciones y Beneficios Sociales a trabajadores.
- 390 Liquidaciones de Remuneraciones y Beneficios por la suma de S/. 305,000.94

VENTANILLA ÚNICA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO

- 335 Buscadores de empleo Registrados
- 431 vacantes de empleo Registrados
- 48 Buscadores de empleo colocados
- 21 Talleres de Asesoría en Búsqueda de empleo
- 732 Asesorados entre varones y mujeres

CAPACITACIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL

617 alumnos evaluados de diferentes Instituciones Educativas en el servicio de Orientación Vocacional e información Ocupacional.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

LOGROS

- Se lograron distribuir un 99% de materiales educativos como textos, cuadernos y Kit de Psicomotricidad para los niveles Inicial, Primaria y Secundaria en Instituciones Educativas.
- Ampliación de servicios educativos en la institución educativa N° 52116 de la Comunidad Nativa de Yomibato
- Reapertura de la institución educativa N° 342 de la Comunidad de Santa Rita Alta
- Se logró la cobertura en un 75% del censo escolar 2014 (matricula, docentes, recursos 2013) de las tres UGELs de la Dirección Regional de Educación Madre de Dios
- Capacitaciones y actualizaciones a Directores y Docentes mediante talleres dirigidos a docentes y directores de instituciones educativas, por ejemplo:
 - 02 Talleres de capacitación dirigida a los directores de las instituciones de las UGELs de Tambopata y Tahuamanu
 - 03 talleres de capacitación dirigida a los directores de las instituciones educativas de Tambopata, Tahuamanu y Huepetuhe a fin de orientar el manejo del presupuesto de Mantenimiento Preventivo de Locales Escolares 2014 - Wasichay
- Desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales - Etapa Local (Puerto Maldonado)

ACTIVIDADES

- ACTIVIDADES REALIZADAS POR ANIVERSARIO UGEL-TAHUAMANU (Concurso de Dibujo y Pintura)
- TALLER DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR Dirigido a Directores de II.E.E Polidocentes y Unidocentes
- TALLER ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO Y ELABORACIÓN DE PEA (PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL)
- ENTREGA DE MATERIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS ÁREAS DE LÓGICO MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL NIVEL PRIMARIO EN LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS

- Atención en un 74% con Material Didáctico Manipulativo a la Provincia de Tahuamanu.
- Capacitación al 100% de docentes de la Provincia de Tahuamanu en una I Fase.
- Capacitación al 35% de la población docente de la Provincia del Manu
- Capacitación al 80% de docentes de la Provincia de Tambopata.

PIA 2014: S/. 5`700,000

Avance Físico: 60%

Avance Presupuestal: 89%

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE LA IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS ESTRATEGICOS

Se han identificado 11 establecimientos denominados ESTRATÉGICOS los cuales deben ser reforzados y mejorados en infraestructura y equipamiento.

En una primera etapa se encuentran el C.S. Nuevo Milenio y Hospital San Martín de Porres de Iberia, en la segunda etapa: C.S. Boca Colorado, C.S. Salvación y C.S. Mazuko; en una tercera etapa: C.S. Iñapari, C.S. Laberinto, C.S. Jorge Chávez y C.S. Huepetuhe; y finalmente en una cuarta etapa: C.S. Alerta y C.S. Mavila.

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – PLAN DE EQUIPAMIENTO 2013 - 2015

El Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud de la Región Madre de Dios para el Año 2014, cuenta con un Presupuesto Total de S/. 2'708,416.00 para la U.E. 400, y S/. 2'492,852.00 para la U.E. 401 Hospital Santa Rosa para la compra y reposición de equipos, mobiliario, vehículos e instrumental médico quirúrgico.

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

Implementación con un equipo de Incubadora de transporte en los Centros de Salud de Colorado y Mazuko, y capacitación del uso de la misma al personal profesional.

Promoción de la salud en el día de la Maternidad Saludable.

LOGROS DEL ARTICULADO NUTRICIONAL

RECURSOS HUMANOS

Se contrató a 24 profesionales y 14 técnicos de enfermería para servir en los establecimientos más alejados de nuestro departamento con la finalidad de garantizar una atención de calidad en el articulado nutricional especialmente en las zonas de extrema pobreza y en comunidades indígenas

EQUIPOS ITINERANTES DE AISPED

Se cuenta con 5 equipos de AISPED integrados por 5 personas: médico, enfermera, odontólogo, biólogo y técnico de enfermería, quienes intervienen en las zonas alejadas de todo el departamento de Madre de Dios como son las zonas mineras de Colorado, Huepethue, Guacamayo Pacal, Alto Bélgica, Alto Las Piedras y por el Manu a todas las comunidades Nativas de Palotoa, Teparo, Tayacome, Yomibato, que son lugares que no cuentan con un equipo completo de salud.

IMPLEMENTACION DEL ARTICULADO NUTRICIONAL

Se adquirieron los siguientes equipos que fueron distribuidos en los diferentes establecimientos de salud de la Región Madre de Dios:

1. 27 unidades de Aire acondicionado para fortalecer cadena de frío
2. 02 Analizadores hematológicos
3. 38 Balanzas digitales.

4. 123 Armarios de metal de dos cuerpos
5. 190 Biombos de 2 cuerpos
6. 122 Camillas pediátricas
7. 95 Sillas fijas de metal
8. 125 sillas giratorias de metal
9. 56 juegos de sillas de colores primarios x 4 colores
10. 34 balanzas pediátricas
11. 81 Megáfonos
12. 181 Tensiómetros con estetoscopio
13. 02 Fotocopiadoras multifuncionales
14. 17 Televisores a colores.
15. 48 Pantoscopios
16. 22 reproductores de DVD

PLAN DE SALUD ESCOLAR

ADQUISICIONES

- Compra de 12 Balanzas
- Doce tallímetros
- Doce hemoglobímetro
- Nueve cartillas de ESNELER
- Nueve oclusores
- Nueve punteros tipo antena

CAPACITACIONES

Se capacito al personal de salud en la ejecución del Plan de salud escolar para lo cual se contrató a 20 licenciadas en enfermería y 20 técnicos que se encargaran de desarrollar el Plan de salud escolar en todas las I.E. del ámbito Qali Warma atendiendo a un total de 23,185 niños de nivel inicial y primario.

INMUNIZACIONES

Se recibieron 43 refrigeradoras fotovoltaicas (refrigeradoras a energía solar) para garantizar un adecuado manejo de cadena de frio en los establecimientos de salud que no cuentan con energía eléctrica.

ACTIVIDADES

- LANZAMIENTO DE LA JORNADA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
- CAMPAÑA DE DESPARASITACION EN LAS I.E. DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA
- LANZAMIENTO DE LOS MULTIMICRONUTRIENTES

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES (CANCER, TUBERCULOSIS, VIH/SIDA)

En lo que va del presente año se ha logrado tamizar para VIH a 3962 varones, cubriendo el 10% del total de población de varones.

Al mes de mayo del 2014 se ha realizado 2011 tamizajes de cáncer de cuello uterino a mujeres de la región, siendo la meta 3530 para fines de año.

El Programa de Prevención y Control del Cáncer-Plan Esperanza permite la realización de actividades preventiva-promocionales para el tamizaje, detección y tratamiento de casos cáncer, a través del Seguro Integral de Salud. Los tipos de cáncer cubiertos actualmente por el SIS son:

- Cáncer de cuello uterino
- Cáncer de mama
- Cáncer de próstata
- Cáncer gástrico
- Cáncer de pulmón
- Leucemias en niños

LOGROS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

ETAPA DE VIDA NIÑ@S

- Tamizajes VIF tanto al niño como a la madre o cuidadora, 1 tamizaje cada 6 meses.
- Se tienen instalados 2 consultorios diferenciados en IE. La Joya y Faustino Maldonado.

ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE

- Se han instalado 4 consultorios diferenciados de niñ@s y adolescentes.
- Se desarrollaron talleres con adolescentes en temas de prevención de la violencia, consumo de sustancias psicoactivas y trata de personas.

ETAPA DE VIDA ADULTOS

- Incorporado en la ESR Materno y Salud Sexual Reproductiva. Implementado el servicio de prevención de la violencia Intrafamiliar, depresión, consumo de sustancias psicoactivas y otras complicaciones.

ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR

- Se tiene instalado 5 TAYTAHUASIS en Nuevo Milenio, La Joya, Mazuko, Iberia, Salvación y La Joya.

TRATA DE PERSONAS

- Elaboración del Plan Regional de Atención a Víctimas de Trata de Personas.
- Instalación de una sala de acogida en UDAVIT, donde los profesionales psicólogos brindan el apoyo psicológico a las víctimas.
- Capacitación a personal de la Policía Nacional de Mazuko y Tambopata. Capacitación a personal de Serenazgo de Mazuko y Tambopata.
- Realización de un estudio epidemiológico con el apoyo de PROMSEX en Zonas de la Minería Informal, con resultados alarmantes en términos de Salud.
- Elaboración de un Protocolo de atención Regional de Salud a Víctimas de Trata de Personas.
- Capacitación a Personal y a agentes comunitarios de Salud del Hospital Sata Rosa, CS. Mazuko, Jorge Chávez, Nuevo Milenio, la Joya, Alto Libertad, Sarayacu, Santa Rosa, Huepetuhe y Laberinto.
- Convenio con la Beneficencia de Cusco, para la reinserción social de las víctimas de trata que provengan de Cusco. Así mismo se tiene pendiente la firma de convenios similares con Arequipa y Puno.

PROGRAMA SALUD BUCAL

- Se consiguió la instalación de equipos dentales en los diferentes EE.SS. se instalaron 10 unidades dentales completas, 03 equipos de rayos X, y 02 destartalizadores de ultrasonidos.
- Se adquirieron equipos odontológicos portátiles completos: unidad dental, compresora dental, luz halógena e instrumental, para así fortalecer y cumplir las metas programadas.
- Se adquirieron instrumentales dentales, para realizar tratamientos preventivos, recuperativos y especializados para los 17 EE.SS. que cuentan con servicio odontológico.

ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS DE CONTAMINACION CON METALES PESADOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS

- Integración del equipo de salud de madre de dios al estudio de contaminación de metales pesados de la universidad de DUKE (EE.UU)
- Campañas de prevención a la exposición e intoxicación por metales pesados
- Diplomado de especialización en metales pesados
- Campañas informativas de prevención de consumo de pescado contaminado por mercurio
- Campañas informativas de prevención por intoxicación y por exposición a metales pesados en la comunidad adventista de Madre de Dios
- Conformación del comité consultivo de metales pesados de Madre de Dios

LOGROS PROGRAMA PRESUPUESTAL: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOOÓTICAS

- Se ha logrado controlar los casos de Malaria con un IPA actual de 0.03 (4 casos) al mes de mayo 2014
- Se tienen 56 casos confirmados y 115 casos probables de leishmaniasis según MICRORED Madre de Dios
- Viviendas protegidas para prevenir el riesgo de enfermedades Metaxenicas y Zoonóticas

ACTIVIDAD DE RECOJO DE CRIADEROS

Se llevaron a cabo actividades de recojo de criaderos para reducir la densidad y dispersión del vector del dengue. Estas actividades reducen la posibilidad de ovoposición para insectos vectores del Dengue y Fiebre Amarilla Urbana.

VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES

Cada mes se llevan a cabo actividades de control vectorial en las diferentes localidades de la región, muchas localidades realizan las actividades con personal de salud, ya que no se cuenta con personal exclusivo suficiente.

NEBULIZACIONES Y ROCIADO DE PRODUCTO QUÍMICO

Se realizaron nebulizaciones en las principales localidades en escenario epidemiológico III con el propósito de disminuir la densidad del vector adulto y cortar la cadena de transmisión del Dengue.

Se ha realizado el rociado de producto residual para el vector de la malaria en zonas de brote y/o riesgo de transmisión de la enfermedad

HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Reposición de Equipos Médicos - DECRETO SUPREMO Nº 075-2014-EF

Cantidad	Nombre del Equipamiento Actual	Precio de Adquisición S/.
2	AMBULANCIA URBANA TIPO II	531,000.00
1	EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO	243,636.00
3	MONITOR MULTI PARAMETRO 08 PARÁMETROS	253,215.00
1	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL	636,875.00
1	MESA DE PARTOS ELECTROHIDRÁULICA	75,000.00
3	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	175,000.00
1	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES ADULTO DE 6 PARÁMETROS	64,000.00
	OTROS	514,126.00
TOTAL		2,492,852.00

Mantenimiento del servicio especializado de Hemodiálisis.

Contribuyendo a la mejor calidad de vida con el acceso de pacientes que anteriormente debían de trasladarse a otras regiones en busca de este tipo de atenciones.

IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA HOSPITALARIO

MEJORA DE LA VÍA DE ACCESO AL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS

ACCESO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD MEDIANTE EL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER": S/.350,000.00

Se implementa, el SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA para el estudio y manejo de las enfermedades digestivas.

Con este objetivo hemos adquirido UN EQUIPO ENDOSCÓPICO de más alta tecnología y se espera la incorporación del médico profesional especializado.

OFERTA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL SANTA ROSA

- Neumología
- Cardiología
- Traumatología
- Ginecología
- Nefrología
- Intensivista
- Cirugía General y Laparoscópica
- Anestesiología
- Pediatría
- Oftalmología

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL (SIAR)

Capacitación a funcionarios públicos por el MINAM en la plataforma virtual de gestión de información ambiental en la región de Madre de Dios

CREACIÓN DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL Y DE BOSQUES DE MADRE DE DIOS

- Mediante ordenanza regional N° 02-2014-RMDD/CR
- Publicado en el diario oficial El Peruano el 10 de abril del 2014

ANÁLISIS DE DEFORESTACIÓN EN MADRE DE DIOS

Se realizó el análisis de deforestación en madre de dios a través de la Mesa de Servicios Ambientales y REDD+ liderada por la GRRNYGMA, actualmente se tienen resultados oficiales:

MAPA DE CARBONO ESTRATIFICADO POR TIPO DE VEGETACIÓN

Servirá para conocer la cantidad de carbono almacenado en los bosques de Madre de Dios, y tener la posibilidad de ingresar al mercado de carbono

PROPUESTA DE CREACIÓN DE AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL "SEÑOR DE LA CUMBRE"

Avance en la recopilación de los consentimientos de los titulares de derechos en un 50%

LOGROS Y AVANCES

- Conformación del Comité Organizador del III Festival de la Castaña Amazónica de Madre de Dios-2014, que se llevará a cabo los días 08 y 09 de agosto.
- Mesa Regional de Dialogo y Concertación Forestal-MRDCF: Concluyó al 100% la segunda etapa del proceso de análisis y caracterización de los aportes de la Reglamentación de la Ley Forestal y de Fauna.
- Firma de Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 035 "Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica" – UNIÓN EUROPEA-MEF-GOREMAD, por S/. 2,500.000.00 Nuevos Soles.

PROYECTO: "ADECUADO USO DE SUELOS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CORREDOR INTEROCEÁNICO, REGIÓN MADRE DE DIOS (TAMBOPATA, LABERINTO, INAMBARI)"

Beneficiarios del Proyecto:

- 555 agricultores atendidos con 691 hectáreas trabajadas con sistemas agroforestales basados en plátano-cacao-copoazu-castaña-tornillo-aguaje
- 69 sectores atendidos: 17 en Tambopata, 25 en Laberinto, y 27 en Inambari.

REFACCIÓN, LIMPIEZA, ACONDICIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTONES AGROFORESTALES EN EL VIVERO CEDEGA

- Se ha refaccionado y acondicionado el vivero ubicado en CEDEGA, el mismo que cuenta con todas las condiciones e instalaciones para obtener una producción de 120,000 plantones.

- 81,000 plantas producidas, de las especies de: cacao, copoazu, tornillo, castaña y aguaje, entre otras.
- 19 parcelas agroforestales instaladas con un total de 670 hectáreas bajo sistemas agroforestales, con 555 beneficiarios distribuidos en 59 sectores: 17 en Tambopata, 15 en Laberinto y 27 en Inambari.
- Entrega de fertilizantes orgánicos: roca fosfórica y cal, y capacitación a 500 beneficiarios en técnicas de uso y dosis de aplicación por planta.
- Entrega de 16,886 plántones de especies de cacao, tornillo, castaña y aguaje y capacitación a beneficiarios.
- Talleres y charlas sobre cuidado del agua, cambio climático, manejo de residuos sólidos, estándares de calidad, gestión institucional en sectores dentro de la jurisdicción del proyecto.

07 ASOCIACIONES AGROFORESTALES ORGANIZADAS PARA FORMALIZACIÓN

1. Asociación Agroforestal Sostenible Ocho Estrellas Chonta Cascajal Infierno - ASOECI
2. Asociación Agroforestal Palmera Villa Arzairé - AAPAVA
3. Asociación De Productores Agrarios De Sarayacu - APROASA
4. Asociación Agroforestal Del Circuito Turístico Prado-Cachuela-Otilia - PRACAO
5. Asociación De Productores Agroforestales Alto Libertad Sol Naciente - ALISONA
6. Asociación Agroforestal San Bernardo, Las Mercedes, Víctor Raúl, Tahuantinsuyo - SALAVITA
7. Asociación De Productores Agroforestales Florida Manatí Santo Domingo - FLOMASAN

PROYECTO: "REFORESTACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES AGROFORESTALES PARA MITIGAR LA DEGRADACIÓN DE SUELOS EN COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MANU - MADRE DE DIOS". CODIGO SNIP: 143339

ÁMBITO DEL PROYECTO

Provincia de Manu, Distrito: Manu - Fitzcarrald - Huepetuhe - Madre de Dios
 Monto Total del Proyecto: S/. 6.110.902,91
 Presupuesto Asignado según POA-2014: 2, 778,000
 Avance Físico: 20%
 Plazo de Ejecución: 03 años
 Inicio de Ejecución: 01 de abril del 2013
 Final de Ejecución: 01 abril del 2015.

ACTIVIDADES:

Construcción de 4 Viveros – I Trimestre

- Vivero Nuevo Edén – Distrito Fitzcarrald
- Vivero Nuevo Arizona – Distrito Manu
- Vivero Quebrada Paujil – Distrito Madre de Dios
- Vivero Tigre Mayo – Distrito Huepetuhe

Producción de 62250 Plántones (Forestales – Cítricos – Plátano) – II Trimestre

GERENCIA SUB REGIONAL DE MANU

1. ACCIONES CENTRALES:

- Apoyo social a comunidades nativas y campesinas
- Apoyo con maquinaria pesada al distrito de Manu y Fitzcarrald
- Coordinaciones con Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera de Manu

2. PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA II.EE. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, SALVACIÓN, PROVINCIA DE MANU – MADRE DE DIOS

Avance Físico: 100%

Presupuesto aprobado según expediente: S/. 3, 210,030.14

Presupuesto asignado 2012: S/. 2,063.755.94

Presupuesto asignado 2013: S/. 1, 081,177.15

Presupuesto asignado 2014: S/. 126,076.00

Obra Concluida e inaugurada el 17 de marzo de 2014

Modalidad: Por Contrata

Observaciones: Obra en proceso de liquidación final.

3. PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA II.EE. N° 50876 BOCA MANU, DISTRITO FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU – MADRE DE DIOS. CONTINUIDAD

Avance Físico: 90%

Presupuesto aprobado según expediente técnico: S/. 3,046,363.00

Presupuesto asignado 2013: S/. 1'621,028.00

Presupuesto asignado 2014: S/. 1'329,307.00

Fecha de reinicio de obra: 01-02-2014

Fecha de término: 30-06-2014

Modalidad: Administración Directa

4. PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN ITAHUANIA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MANU – MADRE DE DIOS.

Avance Físico: 7.59%

Presupuesto seg. Expediente técnico: S/. 2'504,430.40

Presupuesto asignado 2014: S/. 2'433,734.00

Presupuesto ejecutado: S/. 733,444.00

Fecha de inicio de obra: 05-05-2014

Fecha de término: 05-11-2014

Modalidad: Administración Directa

5. PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BASE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN COMUNIDADES DISTRITOS MANU Y FITZCARRALD, PROVINCIA MANU – MADRE DE DIOS.

Avance Físico: 5.0 %

Presupuesto según expediente técnico: S/. 1'867,957.56

Presupuesto asignado 2013 I etapa: S/. 1'340,909.00

Presupuesto asignado 2014 II etapa: S/. 513,504.00

Fecha de inicio de obra: 26-06-2014

Fecha de término: 11-08-2014

Modalidad: Por Contrata

6. PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE SHINTUYA, DISTRITO Y PROVINCIA MANU – MADRE DE DIOS.

Avance Físico: 2.0%

Presupuesto aprobado según expediente técnico: S/. 2'313,300.00

Presupuesto asignado año 2014: S/. 2'313,300.00

Fecha de inicio de obra: 05-06-2014

Fecha de término: 240 días

Modalidad: Administración Directa

GERENCIA SUB REGIONAL DE TAHUAMANU

ESTUDIOS DE PRE INVERSION

- PERFIL: “PIP MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON LORETO DE LA CIUDAD DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS” (VIABLE).
- PERFIL: “PIP MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ARTURO MENACHO, EN LA CIUDAD DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS” (VIABLE).
- EXPEDIENTES TECNICOS: “MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. SEBASTIAN BENEDETT EN LA CIUDAD DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS” (EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION)-
- PERFILES QUE SE ENCUENTRAN EN EVALUACIÓN EN LA OPI DEL GOREMAD: “PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R N° 52216 ARCA PACAHUARA DE LA LOCALIDAD DE PACAHUARA, DISTRITO DE IBERIA, REGION MADRE DE DIOS” (CON OBSERVACIONES LEVANTADAS).
- PERFIL: “PIP MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DIVINO MAESTRO – LA NOVIA – TAHUAMANU – MADRE DE DIOS” (VIABLE).
- MEJORAMIENTO DE LA SUB REGION TAHUAMANU
 - Acondicionamiento de la gerencia
 - Construcción de cerco perimétrico
 - Cartel institucional

REUNIONES DE TRABAJO CON INSTITUCIONES DEL GOREMAD, PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CON LA POBLACION Y APOYO SOCIAL

APOYO A OTRAS GERENCIAS

- Taller de actualización del Plan de Desarrollo Concertado de Madre de Dios.
- Sorteo público para la toma de personal de la obra Mejoramiento de los Servicios Educativos del I.S.T. Iberia-Tahuamanu

EDUCACION EN TAHUAMANU

- Mejoramiento de los servicios educativos en Tahuamanu

SALUD EN TAHUAMANU

- Lucha contra el dengue
- Campaña de recojo de inservibles 2014

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL – COER

LOGROS Y AVANCES

- 02 Estaciones Meteorológicas instaladas en Puerto Maldonado y Boca Colorado. A esta iniciativa se espera que se sumen 10 estaciones meteorológicas del Consorcio Madre de Dios.
- 12 reglas (escalas hidrométricas) para medición del nivel de los principales ríos en zonas estratégicas de la Región (01 en Boca Manu, 01 en Boca Colorado, 01 en Salvación, 01 en Mazuko, 01 en Laberinto, 01 en Shiringayoc, 01 en Iberia, 01 en San Lorenzo, 02 en Iñapari y 02 en Puerto Maldonado).
- 06 Estaciones radiales HF.

INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE RADIOS TRANCEPTORAS

- Comunidad Nativa de Bélgica
- Localidad de Iberia
- Localidad de San Lorenzo
- Localidad de Villa Salvación
- Localidad de Boca Colorado
- Localidad de Boca Manu

APOYO EN INUNDACIÓN FEBRERO 2014

AYUDA HUMANITARIA

- Entrega de ayuda humanitaria inundación febrero del 2014
- Constitución de brigadistas y respuesta

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

AYUDA A DAMNIFICADOS POR EL DESASTRE POR INUNDACIÓN

Personal de la Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil, con el apoyo de los Brigadistas de Salud, del Ejército Peruano y todas las unidades móviles del Gobierno Regional, apoyaron a los pobladores damnificados por la inundación de inicios del presente año, que afecto fundamentalmente a los distritos de: Las Piedras, Tambopata, Laberinto, Inambari de la provincia de Tambopata; Huepetuhe y Madre de Dios de la provincia de Manu.

El apoyo se concretó con el traslado de los bienes de los afectados y con entrega de ayuda humanitaria.

Resultado de empadronamiento de personas afectadas por la inundación

DAMNIFICADAS		AFECTADAS	
Familias	Personas	Familias	Personas
600	3,000	2,870	13,148

Entrega de Herramientas (Sacos terreros, picos, lampas, barretas, machetes, hachas y carretillas) para el desarrollo de las actividades de Rehabilitación de las localidades afectadas.

Ayuda Humanitaria a favor de los damnificados y afectados, consistente en: techo, abrigo, kits de enseres de cocina, kits de aseo personal, alimentos. Bienes adquiridos por el Gobierno Regional, entregados por el INDECI y las donaciones efectuadas por las instituciones públicas, privadas y personas naturales:

N°	INSTITUCIONES QUE ENTREGAN BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A DEFENSA CIVIL A FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS Y AFECTADOS	PESO KG.	COSTO S/.
01	Gobierno Regional de Madre de Dios y el Almacén Regional de Defensa Civil	84,592.04	1,245,203.01
02	Transferidos del INDECI	81,909.00	1,478,771.70
03	Transferido de Donaciones (Puerto Maldonado, Iñapari, etc.)	18,065.72	186,106.45
TOTAL ENTREGADO		184,566.76	2'910,081.16

VISITAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL – ITSDC A LOCALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

- Departamento de Unidades de Emergencia Patrullaje Motorizado - SUAT
- Departamento Contra el Terrorismo y Anti Drogas de Puerto Maldonado - DEPCOTEANDRO
- Región Policial, Oficina de Criminalística - OFICRI.
- Región Policial, Departamento de Transito - DIRTEPOL-MDD.

La unidad de Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil - ITSDC, hasta la fecha del presente Ejercicio 2014, tiene: 05 ITSDC de Detalle concluidas y 08 ITSDC de Detalle en proceso.

PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS COMISIONES:

- Consejo Regional de Salud, se recomendó se elabore una Ficha Técnica de Actividad de Emergencia para hacer frente al dengue.
- Comité de Seguridad del Aeropuerto “Padre Aldamiz”, se recomendó revisar las tarifas de ingreso de vehículos al terminal aéreo, consolidar el cerco del área verde para evitar más invasiones, y se elabore normas por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil para el transporte de oro por dicho terminal.